

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 659/19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2.
lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo
CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo– torrente
Varcaro: Liquidazione stato finale e rideterminazione quadro economico.

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di maggio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 2823 del 24/05/19

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) RINALDI Leonardo; 5) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) DEL VECCHIO Giosuè, 2) GENTILE Antonello; 3) RIGNANESE Generoso; 4) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- nell'ambito del PO FESR Puglia 2014-2020, con le risorse finanziarie dell'Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2 del suddetto programma comunitario, si prevede di realizzare interventi finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati, così come individuati dal PTA, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA, i cui beneficiari finali risultano, tra gli altri, i Consorzi di Bonifica della Regione Puglia;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2016 n. 1429, è stato approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato, riguardante i recapiti finali previsti da PTA, in favore dei Consorzi di Bonifica Pugliesi, in qualità di attuatori degli stessi interventi, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 — 2020 Azione 6, nell'ambito del quale vi sono tre interventi finanziati al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale è stato dato mandato ai Consorzi di Bonifica di procedere alla redazione delle progettazioni definitive/esecutive, nonché di attivare tutte le procedure finalizzate all'acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari alla cantierabilità degli interventi;
- con propria Deliberazione n. 301 del 27/06/17, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo– torrente Varcaro ed è stata autorizzato l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta;
- con propria Deliberazione n. 383 del 24/01/2018, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'impresa Nicola Daloso Srl, da Margherita di Savoia (BT), con il ribasso del 19,36% sull'importo a base di gara;
- in data 04/05/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori medesimi;
- con Deliberazione Presidenziale n. 37/18 del 17/07/2018, ratificata con proprio provvedimento n. 474/18 dell'1/08/18, è stato autorizzato il subappalto a favore dell'Impresa SIC s.r.l.s. con sede in Avigliano (PZ), per l'importo complessivo di €. 127.000,00, oltre IVA come per legge;
- il Direttore dei lavori, con Certificato del 22/02/2019, ha dichiarato ultimati i lavori stessi in data 11/02/2019, assegnando ulteriori 40 giorni per l'ultimazione di lavorazioni complementari, la cui esecuzione è stata accertata con verbale del 21/03/2019
- in data 06/05/2019 è stato redatto lo Stato finale dei Lavori, per lavori a tutto il 06/05/2019, dal quale risulta che l'impresa ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta, di €. 986.925,68;
- in data 09/04/2019 si è svolta l'ultima visita del Collaudo statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera dei suddetti lavori;

Rilevato che il Collaudatore, nel corso delle operazioni di competenza, ha suggerito, qualora possibile nell'ambito delle risorse eventualmente utilizzabili tra quelle a "Disposizione dell'Amministrazione", l'opportunità di eseguire due interventi quali miglioramento alla funzionalità complessiva dell'opera, perfettamente in linea con gli obiettivi della specifica Misura di finanziamento delle opere di cui trattasi, restando inalterato l'importo di contratto di collaudo. In particolare, potrebbe prevedersi un modesto prolungamento della difesa spondale in sx idraulica alla sezione 43, così da garantire una ulteriore protezione al tratto in questione, nonché realizzare, in prossimità di potenziali accessi laterali al corso

d'acqua in corrispondenza dei ponti stradali, barriere in massi naturali, quali deterrente fisico all'abbandono e/o allo sversamento di materiale di provenienza non nota.

Visto lo Stato Finale dei Lavori in argomento, datato 06/05/2019, dal quale risulta che sono stati realizzati lavori al netto del ribasso d'asta per € 986.925,68 oltre IVA e che residua un saldo lavori di € 127.381,40 oltre IVA;

Considerato che ai sensi dell'art. 4.14, comma 7, del Capitolato Speciale d'Appalto può essere liquidato sino al 95% dell'importo dei lavori nei limiti degli importi erogati ai sensi dell'art. 7, del Disciplinare regolante i rapporti Consorzio Regione;

Ritenuto di accogliere sin d'ora i suggerimenti del Collaudatore e, conseguentemente, di rideterminare il quadro economico di progetto nella parte delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione con importo complessivo invariato, come di seguito riportato:

LAVORI	
a 1. Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 939.652,92
a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.272,76
Totale Lavori	€ 986.925,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
01 contributo Autorità LL.PP.	€ 600,00
02 Spese generali (6%)	€ 67.011,24
03 progettazione, sicurezza, DDLL	€ 50.658,62
04 lavori in economia	€ 15.600,00
05 conferimento discarica	€ 13.337,44
06 IVA	€ 228.196,12
Totale Somme a disposizione	€ 374.803,42
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.361.729,10

Ritenuto, inoltre, di prendere atto dello Stato Finale dei lavori in argomento per un importo pari ad € 986.925,68 e, conseguentemente, di autorizzare, per quanto sopra, il pagamento sino al 95% dell'importo dello stato finale, nei limiti degli importi erogati ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare regolante i rapporti Consorzio Regione, che, al netto delle anticipazioni corrisposte, determina una somma pari ad € 73.347,22, oltre IVA a favore dell'Impresa Nicola Dalloiso Srl, nonché di autorizzare i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi con imputazione della spesa peraltro previste a carico dei quadri economici di progetto, nel capitolo 60221.00 della Parte Seconda Spesa che, da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura e, comunque, come detto, nei limiti delle risorse rese già disponibili dalla Regione;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di prendere atto dello Stato Finale dei lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo- torrente Varcaro, nell'importo totale complessivo di €. 986.925,68 oltre IVA;
- di liquidare e autorizzare il pagamento, ai sensi dell'art. 4.14, comma 7, del Capitolato Speciale d'Appalto sino al 95% dell'importo dello stato finale, nei limiti degli importi erogati ai sensi dell'art. 7, del Disciplinare regolante i rapporti Consorzio Regione, che, al netto delle anticipazioni corrisposte,

determina una somma pari ad € 73.347,22, oltre IVA a favore dell'Impresa Nicola Daloso Srl da Margherita di Savoia (BT);

- di rideterminare il quadro economico di progetto nella parte relativa alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, al fine di eseguire lavori in amministrazione diretta per un modesto prolungamento della difesa spondale in sx idraulica alla sezione 43 e per realizzare, in prossimità di potenziali accessi laterali al corso d'acqua in corrispondenza dei ponti stradali, barriere in massi naturali, giusto suggerimento del collaudatore tecnico amministrativo, come di seguito riportato:

LAVORI

a 1. Lavori al netto del ribasso d'asta	€	939.652,92
a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>47.272,76</u>
Totale Lavori	€	986.925,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
01 contributo Autorità LL.PP.	€	600,00
02 Spese generali (6%)	€	67.011,24
03 progettazione, sicurezza, DDLL	€	50.658,62
04 lavori in economia	€	15.600,00
05 conferimento discarica	€	13.337,44
06 IVA	€	<u>228.196,12</u>
Totale Somme a disposizione	€	<u>374.803,42</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	1.361.729,10

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della relativa spesa, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto al Cap. 60221.00 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione in corso che, da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura e, comunque, nei limiti delle risorse rese già disponibili dalla Regione;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA